

ELŐTERJESZTÉS

az Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás módosításáról

(Készült: a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i soron kívüli ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

A sürgősség indoka: A Vállalkozó kezdeményezte a vállalkozói szerződés módosítását a Szentendre, Szentlászlói út Mária utcai csomópont és Forgách utcai szakasza közötti, előre nem látott többlet kivitelezési munkák tekintetében. Az augusztus 31-i Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kooperáción megállapítást nyert, hogy a végleges műszaki tartalom és a hozzá tartozó pénzügyi költségvetés csak a bontási munkák vége után lesz ismeretes.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezői munka időbeli haladása a szűk keresztmetszet, ugyanis a mostani várakozások szerint a Kivitelező 2022. szeptember hó végére prognosztizálta a munkák befejezését.

Vezetői összefoglaló:

A Vállalkozó kezdeményezte a vállalkozói szerződés módosítását a Szentendre, Szentlászlói út Mária utcai csomópont és Forgách utcai szakasza közötti, előre nem látott többlet kivitelezési munkák tekintetében.

Az előre nem látható többlet kivitelezési munkák az alábbiakból tevődnek össze:

1. Magyar Közút N. Zrt. által előírt fedvény terv kivitelezése;
2. Magyar Közút N. Zrt. által előírt ideiglenes jelzőlámpás forgalomirányítás;
3. Gázbekötések (3 db) kiváltása, védelembe helyezése.

Pénzügyi kihatás:

Plusz költség nettó 6.324.420,- Ft. Ebből tartalékkeret terhére elszámolható nettó 20.368,- Ft. Így a költségnövekedés nettó 6.304.052 Ft (bruttó 8.006.146,- Ft).

Az eredeti szerződéshez képest a lenti összesítőben szereplő tételekből eredő költségnövekedés, összesen 6 304 052,- Ft + ÁFA, ezen összeggel 48 573 645,- Ft + ÁFA összegre emelkedik a Szerződés 7.1. pont szerinti vállalkozói díj és ezzel a tartalékkeret elszámolásra kerül.

Részletes kifejtés:

A Vállalkozó kezdeményezte a vállalkozói szerződés módosítását a Szentendre, Szentlászlói út Mária utcai csomópont és Forgách utcai szakasza közötti, előre nem látott többlet kivitelezési munkák tekintetében.

1, A Mária utcai gyalogos átvezetés szakszerű kiépítésének érdekében a Magyar Közút N. Zrt. által előírt fedvényterv miatt többletmunkák végzése vált szükségessé. (Kiegészítő költségvetés - költségvetési sor: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 sorok, továbbá tervek csatolva).

2, Az alap költségvetési kiírás 45. sorszámú tétel forgalomtechnikai terv készítést és táblázást kér közútkezelői hozzájárulás beszerzésével. A Magyar Közút N. Zrt. kezelői hozzájárulásában a táblázáson túl jelzőlámpás forgalomirányítást írt elő. (Kiegészítő költségvetés - költségvetési sor: 10. sor).

3, A terv és a költségvetési kiírás kézi közműfeltárást és szakfelügyeletet ír elő, azonban nem tartalmazta közműbekötések kiváltását, védelembe helyezését az építési területen. A területen 3 db gázbekötés kiváltása/védelembe helyezése vált szükségessé (Kiegészítő költségvetés - költségvetési sor: 4. sor)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/15 pályázati számú „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati programmal kapcsolatban úgy dönt, hogy

1. további bruttó 8.006.147 Ft összeget biztosít a projekthez a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére és a „PM_CSAPVÍZGAZD_2018/15 - Izbég részbeni csapadékvíz-elvezetése pályázat” költségvetési sor terhére, figyelemmel a feleken kívüli okból történt jelentős műszaki tartalom-módosításra;
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megnövekedett vállalkozói díjra, műszaki tartalom-módosításra vonatkozó építési vállalkozási szerződés-módosítást aláírja,
3. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2022. évi költségvetésének soron következő módosításakor a határozat költségvetési hatásait vezesse át.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1-2. pont: azonnal

3. pont: Város 2022. évi költségvetésének soron következő módosítása

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda; Pénzügyi Iroda

Szentendre, 2022. szeptember 20.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2022. szeptember 20.

dr. Schramm Gábor
jegyző

A döntés pénzügyi kihatása a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítható.
Szentendre, 2022. szeptember 20.

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

Stefán Tekla
pályázati ügyintéző

Ellenőrizte:

Hámornyikné Csemeczki Zita
irodavezető